

تم الاستلام : مندوب المقاول : التوقيع :
الخبر : ١٠ / ٢٠٢٤



المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات				الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق				الاستشاري :- مكتب رمك للاستشارات الهندسية			
تقرير إستلام طبقة ردم											
إسم المشروع :-			تلال الغروب			رقم الشارع :-			ROAD-B10-2		
رقم المخطط :-			BLOCK10			طول الشارع :-			264.33M		
رقم الطبقة :-			BOUOTON OF SUPGRADE-1			عرض الشارع :-			18		
LAYAER THICKNESS			0.150			WIDHT-R			9.000		
DEOTH FROM TOP SUB.G			0.000			WIDHT-L			9.000		
PVI	Station	Easting	Northing	L		C.L		R		n	
SLOPE				1.50%	2.00%	0.00%	2.00%	1.50%	CL width from L		CL width from R
				-5.000	-3.500	0.000	3.500	5.500			
1	0	529015.6017	2369855.076	51.405	51.322	51.392	51.322	51.405	9.000	9.000	-0.370
2	12.5	529027.1433	2369850.276	51.443	51.360	51.430	51.360	51.443	9.000	9.000	-0.557
3	25	529038.685	2369845.476	51.480	51.397	51.467	51.397	51.480	9.000	9.000	-0.446
4	37.5	529050.2266	2369840.676	51.518	51.435	51.505	51.435	51.518	9.000	9.000	-0.448
5	50	529061.7683	2369835.876	51.555	51.472	51.542	51.472	51.555	9.000	9.000	-0.411
6	62.5	529073.3099	2369831.076	51.593	51.510	51.580	51.510	51.593	9.000	9.000	-0.356
7	75	529084.8516	2369826.276	51.631	51.548	51.618	51.548	51.631	9.000	9.000	-0.286
8	87.5	529096.3932	2369821.476	51.668	51.585	51.655	51.585	51.668	9.000	9.000	-0.330
9	100	529107.9349	2369816.676	51.706	51.623	51.693	51.623	51.706	9.000	9.000	-0.117
10	112.5	529119.4765	2369811.876	51.743	51.660	51.730	51.660	51.743	9.000	9.000	-0.168
11	125	529131.0182	2369807.076	51.781	51.698	51.768	51.698	51.781	9.000	9.000	-0.124
12	137.5	529142.5598	2369802.276	51.819	51.736	51.806	51.736	51.819	9.000	9.000	-0.135
المقاول				الاستشاري							
شركة طرق الرياض للمقاولات				مكتب رمك للاستشارات الهندسية							
الإسم :-				الإسم :-							
التوقيع :-				التوقيع :-							
التاريخ :-				التاريخ :-							



In-place Density and Water Content of Soil by EDG

Project	تنفيذ اعمال البنية التحتية	Report No.	PRO-235989/25
Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Report Date	03/10/2024
Location	جدة - حي الامير قواز - مخطط تلال الغروب	E. Conditions	-
Test Apparatus	NL scientific	Ref.	ASTM D 7698

Layer	Bottom Sub Grade
Location	Street 02 Block 10

FIELD TEST RESULTS						
TEST NO.	LOCATION	wet denisty	dry denisty	water content	compaction	percent req.
		kg/m3	kg/m3	%	%	%
1	Bottom Sub Grade	2.300	2.138	7.6	99.4	95
2	Bottom Sub Grade	2.300	2.138	7.6	99.4	95
3	Bottom Sub Grade	2.300	2.138	7.6	99.4	95
4	Bottom Sub Grade	2.300	2.138	7.6	99.4	95
5	Bottom Sub Grade	2.300	2.138	7.6	99.4	95

M.D.D = 2.168 kg/m3
O.M.C = 7.48 %

The lab is responsible of all information provided in this report, unless this information is given by the client.

* These results are for the tested materials and tested locations only.

The lab is not responsible of sampling, sample is tested as received.

The report will not be issued until authorized by the lab management, Lab is not responsible about the sample after two weeks of the test reoport date.

Checked by
L. Adhary



Approved by

[Signature]



BLOCK 10



المملكة العربية السعودية
إمارة جدة
الإدارة العامة للإشراف والتفتيش

المطور / شركة ساني العامرية



شركة
سانب العامرية
SANY Alameerish Co.

الاستشاري العام / الابنية للاستشارات الهندسية



الابنية للاستشارات الهندسية
Abnia Consulting Engineers
مهندسون معماريون
Architects - Planners - Engineers

الاستشاري / مكتب رمك للاستشارات الهندسية



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عملي - إدارة مشاريع

المقاول / شركة طرق الرياض للمقاولات



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIVADH ROADS CONTRACTING CO.

المقاييس

P.N:

PLAN